

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Camara Municipal de Virmond/Muro-Garagem

Contrato Nº 08/2021

ITEM	SERVIÇOS	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				R\$ 1.488,96
2	ESTACAS	100%				R\$ 15.738,87
3	SAPATAS	100%				R\$ 10.695,72
4	BALDRAMES	100%				R\$ 4.201,62
5	PILARES	25%	75%			R\$ 17.263,96
6	VIGA	25%	75%			R\$ 11.917,66
7	ALVENARIA	25%	75%			R\$ 13.944,77
8	ESCADA	25%	75%			R\$ 1.360,95
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENO		25%	75%		R\$ 10.347,36
10	PISO INTERTRAVADO			50%	50%	R\$ 16.412,36
11	GARRAGEM				100%	R\$ 12.378,88
12	INSTALAÇÕES ELETRICA				100%	R\$ 939,77
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICA				100%	R\$ 934,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 43.247,00</b>	<b>R\$ 35.952,35</b>	<b>R\$ 15.966,70</b>	<b>R\$ 21.971,80</b>	<b>R\$ 117.625,49</b>

Cantagalo, Março de 2022

---

Alencar José Almeida Santos  
Crea PR-168330/D